3. Smlouva byla změněna Dodatkem č. 1 ze dne 23. 06. 2026 a Dodatkem č. 2 ze 17. 08. 2026 (schválen usnesením Zastupitelstva obce č. 1/1 ze dne 05. 08. 2026), kterým byla cena za dílo stanovena na 3 875 433,09 Kč bez DPH (4 689 274,04 Kč včetně DPH).

4. Dílo bylo dokončeno. Na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka Ing. Milanem Marcinovem dne 01. 10. 2026, se tímto dodatkem provádí konečné vypořádání ceny díla podle skutečně provedeného rozsahu. Soupis změn tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku.

5. Změny provedené tímto dodatkem se z hlediska ZZVZ člení takto:

   a) **Záměna položek soupisu stavebních prací podle § 222 odst. 7 ZZVZ:** položka „Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet 170301 (N)" (979990261R00) se nahrazuje položkou „Poplatek za recyklaci asfaltu" (979999995). Důvodem je výsledek rozboru odstraňované asfaltové směsi na obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), který provedla akreditovaná zkušební laboratoř č. 1163 ALS Czech Republic, s.r.o. (Protokol o zkoušce č. PR2652390 ze dne 11. 5. 2026, vzorky ze stavebních objektů SO102-15, SO102-03 a SO102-07). Obsah benzoapyrenu ve všech vzorcích (0,29–0,40 mg/kg sušiny) je výrazně nižší než hodnota 50 mg/kg sušiny, od níž se podle vyhlášky č. 283/2023 Sb. jedná o nebezpečný odpad kat. č. 17 03 01* (asfaltové směsi obsahující dehet). Odstraňovaná směs proto nebyla ukládána na skládku jako odpad obsahující dehet, ale byla předána k recyklaci **[doplnit doklad o předání – příjemce, množství]**. Nová položka představuje srovnatelný druh plnění (nakládání s vybouranou asfaltovou směsí), její jednotková cena je nižší (637,00 Kč/t oproti 1 550,00 Kč/t) a kvalita plnění zůstává stejná. Přehled záměny podle § 222 odst. 7 písm. d) ZZVZ tvoří Přílohu č. 2 tohoto dodatku.

   b) **Nerealizované práce (méněpráce) podle skutečných výměr:** práce a dodávky, které nebyly provedeny, neboť skutečný rozsah díla zjištěný při realizaci a doložený soupisem skutečně provedených prací je menší než předpokládaný rozsah uvedený v položkovém rozpočtu. Mezi nerealizované práce patří rovněž vytyčení a ochrana inženýrských sítí na úseku stavebního objektu SO102-3, na němž se podle vyjádření technického dozoru stavebníka stávající inženýrské sítě nenacházejí, a snížený počet statických a rázových zatěžovacích zkoušek, které technický dozor stavebníka s ohledem na konstantní charakter měřených úseků bez zřejmých poruch a vyhovující výsledky provedených zkoušek nepožadoval. V souladu s Článkem 5 odst. 2 a 3 Smlouvy se hradí pouze skutečně provedené práce; objednatel si dále v Článku 11 odst. 4 Smlouvy vyhradil právo na snížení objemu díla. Snížení rozsahu plnění nemění ekonomickou rovnováhu závazku ve prospěch zhotovitele, nerozšiřuje rozsah plnění a nemohlo ovlivnit účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení; nejde tedy o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

   c) **Dodatečné práce (vícepráce) podle § 222 odst. 4 ZZVZ:** překročení výměr u vybraných položek položkového rozpočtu zjištěné při realizaci a doložené zaměřením skutečného provedení. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky; její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, a i v součtu se změnou provedenou podle téhož ustanovení Dodatkem č. 2 (počítáno v absolutních hodnotách víceprací i méněprací) činí 59 541,94 Kč, tj. 1,55 % původní hodnoty závazku, a je tedy nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.