SOD +D1:
TP1. km 0.060 - 0.125 : 195.0
TP2. km 0.000 - 0.060 - sanace konstrukce - 30% plochy : 220*0.30

Skutečnost:
TP1: 152,01

152,01-261=-108,99

6	122302201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3	M3	-30,87	360,00	-11 112,88

SOD + D1
TP1. km 0.060 - 0.125 - odkopávky na úroveň ZP : 195.0*0.10*0.90
TP1. km 0.060 - 0.125 - sanace problémových míst - 30% plochy : 195.0*0.30*0.40*0.90
TP2. km 0.000 - 0.060 - sanace konstrukce - 30% plochy : 185.0*0.30*0.10*0.90

Skutečnost:
TP1: 152,01*0,1*0,9

13,6809-44,55=-30,8691

7	139601103R00	Ruční výkop jam. rýh a šachet v hornině tř. 4	M3	-3,43	1 397,00	-4 791,57

SOD + D1:
TP1. km 0.060 - 0.125 - odkopávky na úroveň ZP : 195.0*0.10*0.10
TP1. km 0.060 - 0.125 - sanace problémových míst - 30% plochy : 195.0*0.30*0.40*0.10
TP2. km 0.000 - 0.060 - sanace konstrukce - 30% plochy : 185.0*0.30*0.10*0.10

Skutečnost:
TP1:
152,01*0,1*0,1

1,5201-4,95=-3,4299

8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	M3	-3,43	530,00	-1 817,37

-3,429=-3,429

9	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	M3	-34,30	35,00	-1 200,47

odkopávky : -30,8691=-30,8691
ruční výkop : -3,4299=-3,4299

5 - Komunikace -114 494,84

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
15	182001111R00	Plošná úprava terénu. nerovnosti do 10 cm v rovině	M2	-32,00	24,00	-768,00

SOD+D1: 415
skutečnost: 383

383-415=-32

16	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4. se zhutněním	M2	-32,00	20,00	-640,00

-32=-32

17	564861111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	M2	-117,00	189,00	-22 113,00
18	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť frakce 0-63 mm	M2	-126,50	214,00	-27 071,00

SOD +D1= 278,5
realizováno pouze TP1= 152
152-278,5=-126,5

19	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť frakce 0-32 mm	M2	-220,00	130,00	-28 600,00

nebylo realizováno:
-220=-220

20	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt. 0.60kg/m2	M2	-415,00	33,00	-13 695,00
21	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+.nad 3 m.tl.6 cm	M2	-32,00	289,00	-9 248,00

smlouva+dodatek: 415
skutečnost: 383

383-415=-32

22	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0.3-0.5 kg/m2	M2	-32,00	10,00	-320,00

383-415=-32