23	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8. nebo ACO 11. nad 3 m. 4 cm	M2	-32,00	235,00	-7 520,00

smlouva +dodatek: 415
skutečnost: 383
383-415=-32

24	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	-21,73	140,00	-3 042,20

SOD:(125.0-14.0-6.0+125.0)*0.50
skutečnost: (103,27-14-6+103,27)*0,5

93,27-115=-21,73

25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	-4,35	340,00	-1 477,64

SOD:(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0*0.1
skutečnost: (103,27-14-6+103,27)*1*0,1

18,654-23=-4,346

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot -93 474,85

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
28	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	M3	-4,35	52,00	-225,99

SOD:(125.0-14.0-6.0+125.0)*1.0*0.1
skutečnost: (103,27-14-6+103,27)*1*0,1

18,654-23=-4,346

29	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	-15,65	153,00	-2 393,69

SOD+ D1:
odkopávky : 44,55
ruční výkop : 4,95
- dosypávky podél komunikace : -23

Skutečnost:
TP1: 152,01*0,1*0,9
TP1 ruční výkop: 152,01*0,1*0,1

(13,6809+1,5201-4,346)-26,5=-15,645

30	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	-34,32	65,00	-2 230,68

SOD+ D1:
odkopávky : 44,55
ruční výkop : 4,95

Skutečnost:
TP1: 152,01*0,1*0,9
TP1 ruční výkop: 152,01*0,1*0,1

(13,6809+1,501)-49,5=-34,3181

31	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-297,26	8,00	-2 378,04

-15,645*19=-297,255

32	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	-34,32	110,00	-3 774,99

SOD+ D1:
odkopávky : 44,55
ruční výkop : 4,95

Skutečnost:
TP1: 152,01*0,1*0,9
TP1 ruční výkop: 152,01*0,1*0,1

(13,6809+1,501)-49,5=-34,3181

33	979083112R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 1000 m	T	-87,86	81,00	-7 116,60