18	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+.ACP 22+.nad 3 m.tl.6 cm	M2	9,00	289,00	2 601,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0				
		499-490=9				
19	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0.3-0.5 kg/m2	M2	9,00	10,00	90,00
20	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8. nebo ACO 11. nad 3 m. 4 cm	M2	9,00	235,00	2 115,00
		TP1. km 0.000 - 0.160 : 490.0				
		499-490=9				
21	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	M2	0,64	140,00	89,60
		160.0*2*0.50				
		160,64*2*0,5				
		160,64-160=0,639999999999986				
22	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	0,13	340,00	43,52
		160.0*1.0*0.1*2				
		160,64*1*0,1*2				
		32,128-32=0,128000000000007				

18 - Povrchové úpravy terénu -38 280,00

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
10	181301101R00	Rozprostření ornice. rovina. tl. do 10 cm do 500m2	M2	-320,00	43,00	-13 760,00
		-160.0*1.0*2=-320				
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	M2	-320,00	33,00	-10 560,00
		-160.0*1.0*2=-320				
12	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	KG	-8,00	265,00	-2 120,00
		-160.0*1.0*2/100*2.5=-8				
9	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	M3	-64,00	185,00	-11 840,00
		-160.0*1.0*2*0.10*2=-64				

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot -42 791,02

Odbyt

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Jednotková cena	Celkem
25	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	M3	0,13	52,00	6,66
		0,128=0,128				
26	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	M3	-57,90	153,00	-8 858,70
		SOD +D1: odkopávky:97,02 ruční výkop:10,78 dosypávky: -32 skkutečnost: (44,91+4,99-32) 17,9-75,8=-57,9				
27	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	M3	-57,90	65,00	-3 763,50
		SOD +D1: odkopávky:97,02 ruční výkop:10,78 skkutečnost: 44,91+4,99 49,9-107,8=-57,9				
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	M3	-1 100,10	8,00	-8 800,80
		SOD + D1:75,8*19 skutečnost: 17,9*19 340,1-1440,2=-1100,1				
29	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	M3	-57,90	110,00	-6 369,00