

Dodatek č. 2

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

Obec Kobylá nad Vidnavkou

Se sídlem:	Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou
zastoupení ve věcech smluvních:	Miroslava Rybáriková, starostka
IČ:	70599971
DIČ:	CZ70599971
Email:	podatelna@oukobyly.cz
Tel.:	724 810 495
bankovní spojení:	1907243 339/0800 (Česká spořitelna a.s.)

(v části B „objednatel“, v části C „příkazce“)

a

MOSTMA s.r.o.

se sídlem:	Plachty 514/8b, 634 00 Brno
zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jan Matějčíček
zastoupené ve věcech technických:	Ing. Jan Matějčíček
IČ:	11684763
DIČ:	CZ11684763
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:	1434787001/2700
Email:	mostma@mostma.cz
Tel.:	607 677 921

(v části B „zhotovitel“, v části C „příkazník“)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem: „**Projekční a inženýrské práce – Lávka ev. č. K0-L-1 a Lávka ev. č. K0-L-2**“ ze dne 13. 1. 2025 ve znění pozdějších dodatků – dodatek č. 1 ze dne 06. 04. 2025.

Článek 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tento dodatek č. 2 uzavřít a řádně plnit závazky v něm obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené platnými právními předpisy k jeho uzavření.
2. Zúčastněné smluvní strany navzájem prohlašují, že 13. 1. 2025 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky „**Projekční a inženýrské práce – Lávka ev. č. K0-L-1 a Lávka ev. č. K0-L-2**“ ve znění pozdějších dodatků.

Článek 3

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany dohodly na úpravě předmětu plnění a souvisejících termínů z důvodu nedostupnosti stanoviska AOPK, které je odpovědné za budoucí stanovení tvaru koryta vodního toku.
2. Dohodou smluvních stran se *Část B článek II. Doba plnění díla a předání díla* mění následujícím způsobem:
 - 1.1. dokumentace pro DSP bez inženýrské činnosti – do 6 měsíců od podpisu smlouvy
 - 1.1.1. Dokumentace DSP odevzdaná k tomuto termínu bude odpovídat odsouhlaseným konceptům Povodím Odry a pouze v rozsahu, který nevyvolá potřebu vícenákladů na přepracování dokumentace, pokud by došlo k úpravě koryta vodoteče. Bude tedy odevzdány části A+B+C, u části D pak pouze přehledné výkresy. Dále bude odevzdán záborový elaborát s předpokládanými dopady stavby.
 - 1.2. Termín pro podání žádosti na stavební úřad do 3 měsíců od získání konečného vyjádření AOPK ke stavbě
 - 1.2.1. Termín 3 měsíce je odhadnut jako nejkratší možná lhůta za předpokladu že všechny stanoviska a vydání budou vydány v náležitých lhůtách a bez zpoždění. Vzhledem že jednotlivé kroky na sebe navazují, nelze termín odhadnout přesně, a může být změněn dle součinnosti jednotlivých úřadů.
 - 1.2.2. Termín podání žádosti o povolení závěru platí také za předpokladu, že stanoviskem AOPK nedojde k požadavku na výrazné úpravy navržené konstrukce, např. Výrazné zvětšení rozpětí, výšky nivelety a podobně. V případě těchto požadavků bude svoláno jednání o dalším postupu.

Článek 4

UJEDNÁNÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento dodatek č. 2 se uzavírá ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží vyhotovení smlouvy s podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly, toto je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Objednatel/Příkazce:

V Kobylé nad Vidnavkou dne

Zhotovitel/Příkazník:

V Brně dne

.....
Miroslava Rybáriková

Starostka

.....
Ing. Jan Matějček

Jednatel

Tento dodatek č. 2 mezi shora uvedenými smluvními stranami byl schválen usnesením [k doplnění] na schůzi zastupitelstva obce Kobylá nad Vidnavkou, konané dne [k doplnění].